

부안군 공약이행평가단 주요현장 공약사업 진행사항 점검

☞ 부안=방선동 기자 | ☎ 승인 2024.01.17 13:44



부안군 공약이행평가단 주요현장 방문 공약사업 진행사항 점검

부안군 민선8기 공약이행평가단(단장 김재희)은 지난 15일 주요 공약사업에 대한 진행상황을 직접 확인하기 위해 부안 반다비 체육센터, 푸드앤 레포트타운 조성 등 지역경제, 교육복지 분과 5개 사업장에 대한 현장방문을 진행했다.

공약사업 진행사항 점검 현장방문은 지난해 12월에 개최된 공약이행평가단 회의에서 나온 위원들의 의견을 반영해 공약이행에 대한 실질적인 점검과 평가에 나섰다.

평가단은 부안 반다비 체육센터와 가족친화적 복합공간인 온가족센터를 방문해 현재 운영되는 다양한 프로그램과 기관별 특색 추진사업 등을 점검하고 향후 공약 개선 의견과 주민 눈높이에 맞는 다양한 정책 제안 등을 했다.

푸드앤 레포트타운 조성, 부안읍 농촌지활성화사업 방문에서는 사업추진 진행상황과 준공이후 운영계획 등에 대하여 점검하고 주민과 소통을 통해 부족한 점을 보완할 수 있도록 주문했다.

부안군 공약이행평가단 김재희 단장은 “민선8기 공약을 중간점검하는 중요한 시기에 현장에서 직접 담당부서와 소통하며 군민의 입장에서 군정 발전을 위해 의견을 낼 수 있는 뜻깊은 자리였다” 며 “적극행정, 문화관광 분과에 대해서도 현장방문을 진행해 군민과의 약속을 실천하는 소통의 장을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

부안=방선동 기자

저작권자 © 전북도민일보 무단전재 및 재배포 금지



부안=방선동 기자

2024. 1.

미래로 세계로! **생동하는 부안**

24년 공약이행평가단 현장방문 계획



전라북도
부안군

24년 공약이행평가단 상반기 현장방문 계획

□ 방문개요

- 추진배경 : 민선8기 공약 주요사업의 추진상황 점검 및 미흡 사항 보완 개선
- 일 시 : '24. 1. 15.(월) 15:00 ~ 16:40
- 장 소 : 지역경제, 교육복지 분과 주요 사업장 5개소
 ※ 적극행정, 문화관광 분과 2분기(4월~6월) 현장방문 예정
- 참석자 : 16명(공약이행평가 단장, 분임장, 지역경제·교육복지 분과 위원)
- 주요내용 : 주요사업장 점검, 미흡사항 조치계획 토론 등
- 추진방식 : 해당 부서 팀장 현장대기 및 보고

□ 방문계획

시 간		내 용	부 서	비 고
15:00	15'	○ 군청 ⇒ 불안읍		
15:15~15:25	10'	부안 반다비 체육센터	문화체육시설사업소	봉덕리 922
	5'	☞		
15:30~15:40	10'	푸드앤 레포트타운 조성	농촌활력과	봉덕리 293
	10'	☞		
15:50~16:00	10'	부안읍 농촌중심지 활성화	농촌활력과	봉덕리 585-8
	10'	☞		
16:10~16:20	10'	부안 온가족센터	교육청소년과	봉덕리 643-75
	10'	☞		
16:20~16:30	10'	부안커뮤니티센터	새만금도시과	봉덕리 579-6
	10'	☞		
16:30~16:40		○ 군청 ⇒ 불안읍	귀청	

공약 이행상황 및 참석자 현황

□ 방문지 공약 이행상황

관리 번호	공 약 명	사업기간	예산 (단위:백만원)	이행 상황	주관 부서
2-11	부안 푸드앤 레포트타운 조성	'21~'24	11,320	정상	농촌활력과
2-19	부안터미널 복합커뮤니티센터 조성	'20~'23	12,800	완료	새만금 도시과
2-23	부안읍 농촌중심지 활성화 사업 (나래청소년수련관, 복합커뮤니티센터)	'21~'25	15,000	정상	농촌활력과
4-6	육아 친화 인프라 조성(종합가족센터)	'20~'23	7,596	완료계속	교육 청소년과
4-22	부안 반다비 체육관 건립 운영	'22~계속	1,420	정상	문화체육 시설사업소

□ 참석자 현황

분과	연번	성명	지역	비고
적극행정	1	김재희	부안읍	단장
	2	강경근	계화면	분임장
문화관광	3	이숙희	변산면	분임장
지역경제	4	전혜성	부안읍	부단장
	5	김안석	변산면	
	6	김만철	상서면	
	7	최사순	하서면	
	8	김동명	보안면	분임장
	9	윤영기	하서면	
	10	박한철	행안면	
교육복지	11	임영신	변산면	
	12	신용일	동진면	분임장
	13	김성순	계화면	
	14	이옥자	백산면	
	15	이복순	백산면	
	16	은영실	줄포면	

부안반다비체육센터 건립 운영

관리 번호	4-22	23.12월	주관 부서	문화체육시설사업소 체육시설팀 박연길(4694)	협조 부서	
임기 중 목표	총사업비	추진상황 (완료 /완료 계속/ 정상/부진/미착수)		공정율	2023년 목표달성 여부	
완료 계속	1,412백만원	정상		30%	(O)	

목 표	○ 장애인과 비장애인이 하나 되는 생활체육 활성화 프로그램 운영 지원										
사업개요	○ 운영기간 : 2022. 10월 ~ ○ 위 치 : 부안군 부안읍 봉덕리 364-3, 부안반다비체육센터 ○ 총사업비 : 1,412백만원(연간 350백만원 소요) ○ 시설규모 : 지하1층/ 지상2층 (대지면적 14,425㎡, 건축면적 2,255㎡, 연면적 3,419.96㎡) ○ 시설현황 : 실내체육관, 수중운동실, 헬스장, 사무실 및 다목적실 등 ○ 운영내용 - 장애인 생활체육 프로그램 및 행사 지원, 장애인 지원단체 사무실 제공 등 - 민간 위탁을 추진하여 체계적인 운영 관리										
연 도 별 재원투자	사업비	예산확보계획					예산확보실적				
		연도	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비
	총액	1,412			1,412		752			752	
	기투자										
	임기 내	2023	300			300	302			302	
		2024	360			360	450			450	
		2025	371			371					
2026		381			381						
임기 후											
변경내역	구분	변경사항					군수님 결재여부	공약이행 평가단 심의여부			
	변경내용										
	변경사유										

연차별 추진 계획	구분	추진 목표	비고
	2022년	▪ 부안 반다비 체육센터 시범 운영	
	2023년	▪ 부안 반다비 체육센터 정상 운영(민간위탁) ▪ 장애인 생활체육 프로그램 운영	
	2024년		
	2025년		
	2026년 이후		
연차별 세부 추진상황	구분	세부 추진사항	비고
	2022년	▪ 부안 반다비 체육센터 시범 운영 - 시설 정상 운영 전 미비 점 개선 등	
	2023년	▪ 부안 반다비 체육센터 정상 운영 - 장애인 생활체육프로그램 운영(7개 종목)	
문제점 및 대책	○ 해당없음		
금후계획	구분	세부 추진계획	비고
	2024년	· 장애인 생활체육 프로그램 운영 - 헬스, 수중운동, 탁구, 배드민턴, 보치아, 레크체육, 당구	
	2025년	· 장애인 생활체육 프로그램 운영 - 헬스, 수중운동, 탁구, 배드민턴, 보치아, 레크체육, 당구	
	2026년 이후	· 장애인 생활체육 프로그램 운영 및 추가발굴	
자체 평가	○ 상대적으로 소외된 장애인들의 생활체육 활성화 및 재활기회를 제공하여 장애인에 대한 인식개선 및 사회통합도모		
증빙자료	○ 붙임		

부안 푸드앤 리포트타운 조성

관리 번호	2-11	23.12월	주관 부서	농촌활력과 푸드플랜팀 신용환(4040)	협조 부서	재무과 문화체육시서사업소 농업기술센터
임기 중 목표	총사업비	추진상황 (완료 /완료 계속/ 정상/부진/미착수)		공정율	2023년 목표달성 여부	
달성	11,320백만원	정상		30%	(○)	

목 표	○ 농산물 생산·가공·검사·유통·체험 시설의 집적화로 먹거리 선순환 체계 구축
사업개요	○ 사업기간 : 2021. ~ 2025. ○ 위 치 : 부안군 부안읍 봉덕리 293번지 일원 ○ 부지면적 : 16,178㎡(4개동, 연면적7,095㎡) ○ 총사업비 : 11,320백만원(국비3,350 도비585 군비7,385) ○ 사업내용 : 로컬푸드 직매장, 안심농산물공유유통지원센터, 농산물종합가공센터, 안전성검사실 등 조성

연도	사업비	예산확보계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성					예산확보실적					
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타	
총액		11,320	3,350	585	7,385		11,320	3,350	585	7,385		
기투자		4,700	3,100	585	1,015		4,700	3,100	585	1,015		
연도별 재원투자	임기 내	2023	6,200	250		5,950		6,200	250		5,950	
		2024	420			420		420			420	
	2025											
	2026											
	임기 후											

구분	변경사항	군수님 결재여부	공약이행 평가단 심의여부
변경내용			
변경사유			

연차별 추진 계획	구분	추진 목표	비고
	2022년	▪ 기본 및 실시설계 추진	
	2023년	▪ 안심농산물공유유통지원센터, 농산물가공센터 시공	
	2024년	▪ 안심농산물공유유통지원센터, 농산물가공센터 준공	
	2025년	▪ 푸드앤 레포츠펀터 운영 개시	
	2026년 이후	▪	
연차별 세부 추진상황	구분	세부 추진사항	비고
	2022년	· 공공급식물류센터/농산물 종합가공센터 착공('22. 12.)	
	2023년	· 푸드앤 레포츠펀터 실시설계 용역(~ '23. 2.) · 안심농산물공유유통지원센터, 농산물가공센터 시공	
문제점 및 대책	○ 해당없음		
금후계획	구분	세부 추진계획	비고
	2024년	· 안심농산물공유유통지원센터 운영개시('24. 4.) · 농산물 종합가공센터 운영개시('24. 4.)	
	2025년 이후	· 푸드앤레포츠펀터 타운 개장 및 운영('25. 7.) ·	
	2026년 이후	· ·	
자체 평가	○ 푸드앤레포츠펀터타운의 성공적 운영을 통한 부안먹거리 활성화에 기여		
증빙자료	○ 붙임		

부안읍 농촌중심지 활성화사업

관리 번호	2-23	23.12월	주관 부서	농촌활력과 농촌개발팀 최상훈(4873)	협조 부서	교육청소년과 여성청소년팀
임기 중 목표	총사업비	추진상황 (완료 /완료 계속/ 정상/부진/미착수)		공정율	2023년 목표달성 여부	
완료	15,000백만원	정상		30%	(○)	

목 표	○ 부안읍 거점지역내 마실복합커뮤니티하우스 조성으로 부안읍 및 배후 지역에 문화공간 및 교육서비스 제공을 통해 정주환경 및 생활여건 개선											
사업개요	○ 위 치 : 부안읍 소재지 일원 ○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.(5개년) ○ 사업내용 : 복합건물 조성(마실복합커뮤니티 하우스+나래청소년 수련관), 지역역량강화(배후지역 연계) 등 ○ 총사업비 : 21,650백만원(국비 10,500, 도비 1,350, 군비 9,800) - 부안읍 농촌중심지 15,000백만원(국비 10,500, 도비 1,350, 군비 3,150) - 나래청소년수련관 6,650백만원(군비)											
연 도 별 재원투자	사업비	예산확보계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성					예산확보실적					
		연도	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총액	15000	10500	1,350	3,150		12123	8486	1,091	2,546		
	기투자	1,500	1,050	135	315		1,500	1,050	135	315		
	임기 내	2023	5,833	4,083	525	1,225		6,153	4,307	554	1,292	
		2024	6,918	4,843	623	1,452		4,470	3,129	402	939	
		2025	749	524	67	158						
2026												
임기 후												
변경내역	구분	변경사항					군수님 결재여부		공약이행 평가단 심의여부			
	변경내용											
	변경사유											

연차별 추진 계획	구분	추진 목표	비고
	2022년	▪ 기본계획 수립 및 고시	
	2023년	▪ 시행계획 수립 및 고시 ▪ 설계공모 선정 및 건축설계 추진	
	2024년	▪ 마실복합 커뮤니티하우스 착공 ▪ 지역역량강화 용역 추진	
	2025년	▪ 전체사업 완료 및 유지관리 추진	
	2026년 이후	▪ 농촌중심지 활성화사업 활용 지속적인 생활SOC 개선	
연차별 세부 추진상황	구분	세부 추진사항	비고
	2022년	· ('22. 11월) 기본계획 승인(농림축산식품부) · ('22. 11월) 기본계획 고시	
	2023년	· ('23. 4월 ~ 8월) : 세부설계(안) 주민설명회 실시(3회) · ('23. 5월) 실시설계용역 착수 · ('23. 5월) 역량강화 용역 착수 · ('23. 10월) BF예비인증 신청 · ('23. 11월) 실시설계용역 완료	
문제점 및 대책	○해당없음		
금후계획	구분	세부 추진계획	비고
	2024년	· ('24. 2월) BF예비인증 완료 및 건축인허가 추진 · ('24. 2월) 사업계획 승인 및 전체사업 착수	
	2025년 이후	· ('25. 12월) 전체사업 완료	
	2026년 이후	· ·	
자체 평가	○ 정상추진중이며 부안읍 중심지에 다양한 서비스기능을 원스톱으로 향유할 수 있는 생활SOC시설 조성으로 정주 및 생활 여건 개선에 기여 할것으로 판단됨		
증빙자료	○ 불임		

육아 친화 인프라 조성

관리 번호	4-6	23.12월	주관 부서	교육청소년과 여성청소년팀 김수빈 (4735)	협조 부서	
임기 중 목표	총사업비	추진상황 (완료 /완료 계속/ 정상/부진/미착수)	공정율	2023년 목표달성 여부		
완료	7,596백만원	완료계속	100%	○		

목 표	○ 부안군 종합가족센터 신축(2023년 완공, 2024년 개소 목표)											
사업개요	○ 사업기간 : 2020. ~ 2023. ○ 사업비 : 7,596백만원(국비 2,500, 도비 300, 군비 4,796) ○ 위치 : 부안읍 매창로 119 ○ 규모 : 부지면적 2,026㎡ / 지상4층 연면적 2,153㎡ ○ 내용 : 가족센터, 육아종합지원센터, 다함께돌봄센터 기능을 하는 종합 가족센터 건립											
연도별 재원투자	사업비	예산확보계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성					예산확보실적					
		연도	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총액	7,596	2,500	300	4,796		7,596	2,500	300	4,796		
	기투자	5,000	2,500	300	2,200		5,000	2,500	300	2,200		
	임기 내	2023	2,596			2,596		2,596			2,596	
		2024										
		2025										
		2026										
임기 후												
변경내역	구분	변경사항					군수님 결재여부	공약이행 평가단 심사여부				
	변경내용	○ 해당없음										
	변경사유	○										

연차별 추진 계획	구분	추진 목표	비고
	2022년	▪ 부안군 종합 가족센터 공사	
	2023년	▪ 부안군 종합가족센터 완공 및 시설별 위·수탁 업무 추진	
	2024년	▪ 생활 SOC 복합화에 따른 가족형태별 맞춤형 지원, 생활주기별 상담과 교육 및 돌봄을 종합적으로 지원	
	2025년	▪ 가족형태별·생활주기별 맞춤형 지원, 상담, 교육을 통한 종합적인 돌봄 서비스 지원	
	2026년 이후	▪ 가족형태별·생활주기별 맞춤형 지원, 상담, 교육을 통한 종합적인 돌봄 서비스 지원	
연차별 세부 추진상황	구분	세부 추진사항	비고
	2022년	· 부안군 종합가족센터 공사 추진	
	2023년	· 부안군 종합가족센터 명칭 선정(부안군 온가족센터) : 3. · 육아종합지원센터, 공동육아나눔터 위탁 동의 : 5. · 부안군 종합가족센터 완공 : 6. · 육아종합지원센터, 공동육아나눔터 위탁 기관 선정 : 9. · 부안군가족센터, 드림스타트 사무실 이전 : 11. 2. · 부안온가족센터 개관식 : 11. 29.(수)	
문제점 및 대책	○ 해당없음		
금후계획	구분	세부 추진계획	비고
	2024년	· 부안온가족센터 운영 (생활 SOC 복합화에 따른 가족형태별 맞춤형 지원, 생활주기별 상담과 교육 및 돌봄을 종합적으로 지원)	
	2025년 이후	· 부안온가족센터 운영 (생활 SOC 복합화에 따른 가족형태별 맞춤형 지원, 생활주기별 상담과 교육 및 돌봄을 종합적으로 지원)	
	2026년 이후	· 부안온가족센터 운영 (생활 SOC 복합화에 따른 가족형태별 맞춤형 지원, 생활주기별 상담과 교육 및 돌봄을 종합적으로 지원)	
자체 평가	○ 정상적인 사업 추진으로 다양하고 전문적인 육아 친화 인프라 조성 및 종합적인 돌봄 서비스를 지원할 수 있을 것으로 기대		
증빙자료	○ 붙임		

부안터미널 복합커뮤니티센터 조성(계속)

관리 번호	2-19	23.12월	주관 부서	새만금도시과 도시재생팀 김현숙 (4226)	협조 부서	
임기 중 목표	총사업비		추진상황		공정율	2023년 목표달성 여부
완료	12,800백만원		완료		100%	○

목 표	○ 침제된 터미널 주변의 생활권 중심 역할 개선 및 중심상권 활성화
사업개요	○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.(4개년)
	○ 총사업비 : 12,800백만원(국 4,500 도 750 군 7,550)
	○ 사업내용 : 부안군 복합커뮤니티센터 1동 신축
	○ 세부사항 : 대지면적 2,503㎡, 연면적 2,708.79㎡, 지상3층
	· 1층 : 636.69㎡(상생협력상가, 여행자센터) · 2층 : 922.75㎡(현장지원센터, 청소년문화의집) · 3층 : 972.25㎡(작은영화관)

연도	사업비	예산확보계획 ※ 당초 실천계획 내용과 같게 작성					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		12,800	4,500	750	7,550	-	12,800	4,500	750	7,550	-
기투자		6,663	4,500	750	1,413	-	6,663	4,500	750	1,413	-
임기 내	2023	-	-	-	6,137	-	-	-	-	6,137	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기 후		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	변경사항	군수님 결재여부	공약이행 평가단 심사의여부
변경내용	○ 해당없음		
변경사유	○		

연차별 추진 계획	구분	추진 목표		비고
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> · BF인증 및 관련 인허가 등 행정절차 추진 · 공사 착공 및 지하층 공사 등 		
	2023년	<ul style="list-style-type: none"> · 동절기 공사정지 해제(3월) · 1층 ~ 3층 골조공사 (6월) · 건물 외부 공사 및 내부 공사(9월) · 부대토목공사(10월) · 부안군 복합커뮤니티센터 조성 완료(11월) 		
연차별 세부 추진상황	구분	세부 추진사항		비고
	2022년	· 1분기	- BF인증 및 관련 인허가 등 행정절차 추진	
		· 2분기	- 공사발주	
		· 3분기	- 공사착공	
		· 4분기	- 흙막이 공사 및 지하층 공사 완료	
	2023년	· 1분기	- 동절기 공사정지 및 자재수급 등	
		· 2분기	- 1층 ~ 3층 골조공사	
		· 3분기	- 건물 외부 공사 및 내부공사	
· 4분기		- 부안군 복합커뮤니티센터 조성 완료(11월)		
문제점 및 대책	○ 정상 추진 중			
금후계획	구분	세부 추진계획		비고
	2023년 하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 건물 외부 공사 및 내부 공사, 부대토목공사 · 부안군 복합커뮤니티센터 조성 완료(11월) 		
	2024년	· 도시재생 인정사업 정산 추진 및 운영		
자체 평가	○ 침제된 터미널 주변의 생활권 중심 활력소 역할 및 중심상권을 활성화 시키고 문화시설을 도심지로 이전함에 따라 문화적 결핍 해결			
증빙자료	○ 붙임			



전라북도
부안군